

Vorbereitende Arbeiten

Rodungsarbeiten

Für den Neubau des Autobahndreieck Spreeau war es notwendig das Baugelände von Bäumen und Strauchwerk zu befreien. Diese Arbeiten wurden in Verbindung mit den Bauabschnitt 7.1. durchgeführt.

So wurden im Bereich der A 10 km 34,0 bis 41,7 und A 12 km 0,0 bis 1,2 folgende Leistungen erbracht:

- Baugelände abräumen	627511,00	m²
- Bäume fällen d = 10 –30 cm	29183,00	Stck
- Bäume fällen d = 30 –50 cm	1614,00	Stck
- Bäume fällen d =50 –75 cm	70,00	Stck
- Altstubben roden	1498,00	Stck



Luftbildaufnahme vom Juli 1997 AD Spreeau